



Alle battute finali i lavori in via Ser Ridolfo

Si lavorerà anche sabato e domenica. E poi via San Carlo

E' vicina la conclusione del cantiere di via Ser Ridolfo. E' in corso la posatura del lastricato, dopo la realizzazione della base in cemento e il completo rifacimento dei sottoservizi. Si lavorerà anche sabato e domenica per finire la posatura delle pietre nella settimana, poi sarà necessaria una settimana ulteriore per gli interventi di stuccatura e altre minuzie. Qualche giorno in più, oltre ai novanta comunicati alla partenza, si rende necessario in ragione dei tanti interventi ulteriori che sono risultati necessari durante la fase di cantiere, a cominciare dall'intubazione delle acque che correvano sui mattoni della fognatura che si trova al centro della strada.

Terminati i lavori, l'amministrazione comunale procederà con i necessari interventi per la sistemazione di via San Carlo e con gli altri interventi nelle porzioni di carreggiata adiacenti al cantiere che sono state danneggiate. L'intervento di riqualificazione di via Ser Ridolfo è inserito all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, che prevede successivamente anche gli interventi di riqualificazione di via Conti e Piazza del Popolo, tutti interventi che contribuiranno in maniera decisiva ad elevare la qualità urbana e il decoro del centro storico.